

Referat styringsgruppe for Elveparken

10. februar kl. 0900-0930 på ordførers kontor på kommunehuset.

Til stede: Hege Rollmoen, Klaus Larsen, Håkon Nygård, Tor Erik Lind, Ruben Bjerkmo. Fra administrasjonen: kommunedirektør Karin Eriksen, prosjektleder Albert Pedersen, og administrativ prosjektleder Trude Berg (referat).

Leder for styringsgruppa Hege Rollmoen åpnet møtet.

Agenda:

1. Belysning – fordeling av kostnader på delementene/anleggene
2. Orientering om gammen
3. Økonomi

1. Belysning – fordeling av kostnader på delementene/anleggene

Trude Berg orienterte om bakgrunn for problemstilling og forslag til løsning. Hun svarte på spørsmål fra styringsgruppa.

Behandling i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styringsgruppa godkjenner at 21 lyspunkt får endret prosjektnummer i regnskapet.

2. Orientering om gammen

Teknisk sjef Albert Pedersen orienterte om framdriften for arbeidet med gammen. Slutt for byggeprosjektet er satt til uke 27, 30. juni-6. juli. Arbeidet går framover som planlagt. Det som arbeides med nå er å få på plass konstruksjon i limtre.

Behandling i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

3. Økonomi

Trude Berg presenterte økonomioversikten på møtet. Det ble påpekt at pris for kulturgammen ikke er korrekt i oversikten, sum inkludert mva er for lavt i forhold til inngått kontrakt. Sum i henhold til inngåtte kontrakter rettes og økonomioversikt sendes i referatet.

Kommunen har rett til momskompensasjon på anlegg i Elveparken, og kompensasjonen trekkes derfor fra kostnadene i økonomioversikt.

I retting av økonomioversikten sees også en feil på oversikten over lekeplass, på grunn av sen fakturering av kostnader til montering av lekeapparatet. Lyspunkt utendørs er heller ikke kommet med på dette prosjektet i oversikten, så status settes tilbake til ikke avsluttet. Total kostnad på utendørs belysning er ikke endret.

Det ble påpekt at noen kontrakter for gammen skal indeksreguleres, noe som gjør endelig kostnad ukjent. Dette gjelder kontrakt på elektro og ventilasjon, totalt beløp som kan bli indeksregulert utgjør kr 1 065 854 eks mva.

I 2024 ble det innhentet tilbud på byggeleder for gammen, og kostnader til denne er timebasert, kr 900 pr time. Det påløper også kostnader til nærmere utredninger på prosjektering underveis. Disse er nå tatt med i økonomioversikten.

Andre ukjente kostnader kan påløpe og endringer kan skje, men ikke som administrasjonen vet om i dag.

Behandling i møtet

Hege Rollmoen ber om at sak om trimparken fremmes på neste møte i styringsgruppa.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering